

Status and Upcoming News (Consulte la segunda página para español)

Work Performed from March 11th – March 22nd

Storm pipes and structures and street light conduit were installed around the intersections of Byrd Drive and Taney Road (North) and along Grant Avenue between Taney Road (North) and Buckner Road. Street improvements also continued from Byrd Drive to Taney (South) including curbs & gutters, sidewalk, grading, and turf establishment. Sanitary Sewer relocations were also completed between Taney (South) and Wellington Road.

The roundabout apron at the Byrd Drive, Grant Avenue, and Bartow Street intersection was completed.



Upcoming Work for March 25th – April 5th

Construction of street improvements will continue including paving at the roundabout and storm pipe, curb, sidewalk, and pavement reconstruction Between Taney Road (North) and Wellington Road. The Utility Department will continue day work to complete remaining water service connections needed for the Van Metre Development between Buckner Road and Wellington Road and finalize utility relocations needed for the streetscape project.

Major Events

Mid-April Phase 1 is nearing completion. It's expected that the work zone will shift to the northbound side of Grant Avenue to begin Phase 2 work in mid-April. The date of the change will be publicized when available.

Traffic Impacts

The contractor will continue to coordinate access with each property owner as entrances and lead sidewalks are reconstructed.

A three-way stop remains at the intersection of Bartow Street and Grant Avenue. The Byrd Drive closure is to remain in place until April when construction of the roundabout is complete.

Estado actual y novedades (See first page for English)

Obras realizadas entre el 11 de marzo y el 22 de marzo

Instalaron las estructuras y alcantarillas de aguas pluviales, igual que los conductos para los semáforos, alrededor de las intersecciones de las calles Byrd y Taney (norte) y a lo largo de la avenida Grant entre las calles Taney (norte) y Buckner. La construcción de las mejoras de calle también continuó entre las calles Byrd y Taney (sur). Las mejoras incluyen los bordillos y desagüederos, la acera, la nivelación y el establecimiento de césped. También se completó la reubicación de alcantarillas de aguas residuales entre las calles Taney (sur) y Wellington.

La rampa baja para dar espacio suficiente a los camiones grandes en la rotonda de tráfico se completó en la intersección de la calle Byrd, la avenida Grant y la calle Bartow.



Obras futuras entre el 25 de marzo y el 5 de abril

La construcción de las mejoras de calle continuará, incluida la pavimentación en la rotonda de tráfico y la reconstrucción de tuberías de aguas pluviales, bordillos, acera y pavimento entre las calles Taney (norte) y Wellington. El Departamento de Servicios Públicos (de agua, electricidad y alcantarillado) continuará las obras diurnas para terminar el resto de las conexiones a los servicios de agua que el desarrollo de viviendas de Van Metre necesita entre las calles Buckner y Wellington, y para finalizar las reubicaciones de servicios públicos que se necesitan para el proyecto de paisaje callejero.

Eventos principales

A mediados de abril Se está acercando el fin de la Fase 1. Se espera que la zona de obras cambiará para el lado de la avenida Grant que va hacia el norte para comenzar las obras de la Fase 2 a mediados de abril. Se publicará la fecha de este cambio cuando sea posible.

Efectos en el tránsito

El contratista continuará coordinando el acceso con cada dueño de propiedad mientras reconstruye las entradas y aceras.

Una señal de pare en tres direcciones permanece en la intersección de la calle Bartow y la avenida Grant. El cierre de la calle Byrd estará en vigor hasta abril cuando la construcción de la rotonda de tráfico ya está completa.