

Status and Upcoming News (Consulte la segunda página para español)

Work Performed from March 25th – April 5th

Storm pipes and structures were installed around the intersection of Taney Road (South) and along Grant Avenue between Taney Road (South) and Wellington Road. Street improvements also continued between Buckner Road and Wellington Road including curbs & gutters, sidewalk, grading, and turf establishment. Pavement was reconstructed in the Byrd Drive roundabout and for on-street parking between Taney (North) and Taney (South). Final surface paving will be placed in Phase 3.

Surface asphalt was also reconstructed at the entrances to the *Liberty Gas Station*, *Grant Avenue Shopping Center*, and *Carnicería El Barrio* completing work relating to these businesses.



Upcoming Work for April 8th – April 19th

Construction of street improvements along Grant Avenue will continue including storm pipe, curb, sidewalk, and pavement reconstruction between Taney Road (South) and Wellington Road. The Georgetown South entry sign at Byrd Drive will be reconstructed. The Utility Department will continue day work to complete remaining water service connections needed for the Van Metre Development between Buckner Road and Wellington Road.

Major Events

Mid-April Phase 1 is nearing completion. The work zone will shift to the northbound side of Grant Avenue to begin Phase 2 in mid-April. The final date will be publicized when available.

Traffic Impacts

The contractor will continue to coordinate access with each property owner as entrances and lead sidewalks are reconstructed.

A three-way stop remains at the intersection of Bartow Street and Grant Avenue. The Byrd Drive closure is to remain in place until mid-April when construction of the remaining sidewalk is complete.

Estado actual y novedades (See first page for English)

Obras realizadas entre el 25 de marzo y el 5 de abril

Instalaron las estructuras y alcantarillas de aguas pluviales alrededor de la intersección de la calle Taney (sur) y a lo largo de la avenida Grant entre las calles Taney (sur) y Wellington. La construcción de las mejoras de calle también continuó entre las calles Buckner y Wellington. Las mejoras incluyen los bordillos y desaguaderos, la acera, la nivelación y el establecimiento de césped. Volvieron a construir el pavimento en la rotonda de tráfico de la calle Byrd y para los espacios de estacionamiento en la calle entre las calles Taney (norte) y Taney (sur). Se colocará el pavimento de la superficie final durante la Fase 3.

También reconstruyeron el asfalto de superficie en las entradas de la gasolinera *Liberty Gas Station*, la plaza comercial *Grant Avenue Shopping Center* y *Carnicería El Barrio*, terminando las obras relacionadas con estos negocios.



Obras futuras entre el 8 de abril y el 19 de abril

La construcción de las mejoras de calle a lo largo de la avenida Grant continuará, incluida la reconstrucción del alcantarillado de aguas pluviales, los bordillos, la acera y el pavimento entre las calles Taney (sur) y Wellington. Se reconstruirá el letrero de entrada a la comunidad Georgetown South en la calle Byrd. El Departamento de Servicios Públicos (de agua, electricidad y alcantarillado) continuará las obras diurnas para terminar el resto de las conexiones a los servicios de agua que el desarrollo de viviendas de Van Metre necesita entre las calles Buckner y Wellington.

Eventos principales

A mediados de abril Se está acercando el fin de la Fase 1. La zona de obras cambiará para el lado de la avenida Grant que va hacia el norte para comenzar las obras de la Fase 2 a mediados de abril. Se publicará la fecha de inicio de este cambio cuando sea posible.

Efectos en el tránsito

El contratista continuará coordinando el acceso con cada dueño de propiedad mientras reconstruye las entradas y aceras.

Una señal de pare en tres direcciones permanece en la intersección de la calle Bartow y la avenida Grant. El cierre de la calle Byrd estará en vigor hasta aproximadamente la mitad de abril cuando la construcción del resto de la acera ya está completa.